



**Карточка проекта «Оптимизация процесса регулирования температуры в центральном тепловом пункте»**

Утверждено:  
Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

  
/ В.В. Мамин


(дата)

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** УЖКХ, МП трест «Теплофикация»  
**Выдвигатель процесса:** директор МП трест «Теплофикация» – В.В. Агафонов  
**Периметр проекта:** МП трест «Теплофикация»  
**Границы процесса:** от момента подачи теплоносителя в ЦТП до момента подачи тепловой энергии потребителю  
**Руководитель проекта:** главный инженер МП трест «Теплофикация» – И.В. Запорожец  
**Команда проекта:** И.В. Запорожец – главный инженер, А.А. Касалинский – начальник службы по эксплуатации бойлерных и ЦТП, В.П. Безаносов – начальник района № 1 по эксплуатации бойлерных и ЦТП

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** увеличение тарифа за счет дополнительных затрат рабочего времени  
**Последствия:** увеличение недополученных доходов;  
**Причины возникновения:** отсутствие автоматического регулирования температуры смешанного теплоносителя  
**Ценность для заказчика:** сокращение затрат рабочего времени

  
/ С.Н. Вердников

**3. Цели и плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение затрат рабочего времени на регулирование температуры смешанного теплоносителя в отопительный период, часы	2 279	0

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 30.10.2020
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 30.10.2020 – 31.12.2020  
разработка карты текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020  
анализ и оценка текущего состояния процесса – 30.10.2020 – 04.12.2020  
разработка карты целевого состояния процесса – 07.12.2020 – 18.12.2020  
разработка плана реализации проекта – 21.12.2020 – 31.12.2020
3. Установочное совещание по зипите подходов оптимизации процесса – 11.01.2021 – 15.01.2021
4. Внедрение улучшений – 18.01.2021 – 19.03.2021
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 22.03.2021 – 23.04.2021
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – до 26.04.2021

Согласовано:  
Заместитель руководителя аппарата  
Губернатора и Правительства  
Челябинской области – начальник  
Управления государственной службы и  
противодействия коррупции  
Правительства Челябинской области

  
/ Т.Н. Мавовских